

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
LOCAL: FAZENDA FONTES DO SABER

Item	Descrição dos Serviços	Custo Final com BDI R\$	Peso do serviço %	1º MÊS		2º MÊS		TOTAL	
				PERC	VALOR RS	PERC	VALOR RS	PERC	VALOR RS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.739,00	2,74	49,00	1.342,11	51,00	1.396,89	100,00	2.739,00
2.0	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	85.783,52	85,76	50,00	42.891,76	50,00	42.891,76	100,00	85.783,52
3.0	ESQUADRIAS METÁLICAS - (OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS N	177,80	0,18			100,00	177,80	100,00	177,80
4.0	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	9.980,08	9,98	49,00	4.890,24	51,00	5.089,84	100,00	9.980,08
5.0	DIVERSOS	1.343,10	1,34	49,00	658,12	51,00	684,98	100,00	1.343,10
TOTAL GERAL R\$		100.023,50			49.782,23		50.241,27		100.023,50
TOTAL GERAL COM BDI R\$		125.949,59		49,77	62.685,78	50,23	63.263,81	100,00	125.949,59